

Nom de l'entreprise titulaire de l'opération
MINIMAX France S.A.S
Agence de Lyon
 .
 75 rue de Malacombe
 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
 Tél : +33 4 74 82 31 05 - Fax : +33 4 74 82 75 35
 bureau-lyon@minimaxfrance.com

Nom et adresse du donneur d'ordre

Nom et adresse du risque visité
ALDI MARCHÉ
 ZAC DU MONT GUILLERME
 38780 OYTIER SAINT OBLAS

Projet n°

Devis Avenants n°:

Site MX n° : **38038**

Type système(s), Fréquence(s) du contrôle :

SPRINKLER **HEBDOMADAIRE**

Le contrôle est réalisé, suivant le/les référentiel(s) applicable(s) :

NF EN 12845 Spk NF S 62201 Ria APSAD NFPA FM VDS/CEA Autre

Télesurveilleur **SECURITAS** Tél **08 25 88 88 30** Transmetteur n° **ALDI OYTIER** Mot de passe n°

Correct	Non Correct
X	X

Contrôles préalables aux essais :

ALARME(S)	- Historique des alarmes Semaine moins 1	X	
SOURCE B n°1	- Nombre d'heures de fonctionnement	322.35	HEURES avant essai
SOURCE B n°2	- Nombre d'heures de fonctionnement	276.05	HEURES avant essai
SOURCE B n°1-2	- Circuit refroidissement robinet ouvert	X	
	- Niveaux : huile moteur , eau refroidissement, électrolyte	X	
	- Contrôle cosses des batteries	X	
SOURCE A-B n°1-2	- Niveau d'eau de réserve(s), fonctionnement sonde, bac d'amorçage	X	

Essais maintien de pression dite jockey "PJ" :

POMPE PJ n°1	- Pression démarrage	10.5	Bar
	- Pression à l'arrêt	11.5	Bar

Essais de départ(s) poste(s) :

POSTE(S)	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
- Poste n°	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Poste de type																				
- Pression amont avant essai (Bar)																				
- Temps déclenchement manostat																				

VOIR SI A POSTE SUR SITE

Essais et contrôles de source(s) d'eau :

" Fonctionnement des sources d'eau (Pendant au moins 10 min pour une source électrique, au débit d'eau d'essai. Pour un groupe diesel, effectuer les essais 20 minutes, sauf FM et NFPA 30 minutes) "

SOURCE A n°1	- Relevé pression de démarrage automatique			SANS MANOMETRE	Bar
	- Relevé pression à débit nul			10.5	Bar
	- Relevé pression au débit requis	60	m3/h (par débitmètre si existant) ou	repère Amp.	Bar
	- Presse étoupe, échauffement des paliers, tenue des joints, vibrations de l'ensemble			X	
SOURCE B n°1	- Tensions batteries par démarrage manuel - Bat 1 :	27	SANS	Voit - Bat 2 :	27 SANS Voit
	- Relevé pression de démarrage automatique			7	Bar
	- Relevé pression à débit nul			11.8	Bar
	- Relevé pression au débit requis	450	m3/h à	2050	Tr/min à 80 °c à 5 Bar pression d'huile
	- Relevé pression au manomètre du circuit de refroidissement			5.3	Bar
	- Presse étoupe, échauffement des paliers, tenue des joints, vibrations de l'ensemble			0.4	Bar
SOURCE B n°2	- Tensions batteries par démarrage manuel - Bat 1 :	26.5	SANS	Voit - Bat 2 :	26.5 SANS Voit
	- Relevé pression de démarrage automatique			6	Bar
	- Relevé pression à débit nul			11.8	Bar
	- Relevé pression au débit requis	450	m3/h à	2000	Tr/min à 80 °c à 5 Bar pression d'huile
	- Relevé pression au manomètre du circuit de refroidissement			9.2	Bar
	- Presse étoupe, échauffement des paliers, tenue des joints, vibrations de l'ensemble			0.7	Bar

Essais des dispositifs particuliers :

SOURCE VENTELLE	- Fonctionnement des ventelles et automatique (cas des ventelles motorisées)		X
-----------------	--	--	---

Contrôles à l'issue des essais :

SOURCE B n°1	- Nombre d'heures de fonctionnement	323.05	HEURES après essai
SOURCE B n°2	- Nombre d'heures de fonctionnement	276.35	HEURES après essai
SOURCE A-B n°1-2	- Niveaux gasoil, eau réserve(s) bac d'amorçage, Contrôle vanne altimétrique fermée, robinet(s) réalimentation fermé	X	
GENERAL	- Toutes vannes en position et cadénassées, scellées	X	
ALARME(S)	- Acquiescement, remise en service de la centrale d'alarme	X	
	- Fonctionnement télésurveillance (a valider auprès du personnel ALDIMARCHE)	X	
VOLUME GASOIL	- Compteur n°	12.52	M3

OBSERVATION(S)

Moteur ventelle H.5

Système en état de fonctionnement Oui Non

Client	Intervenant MINIMAX France Sas	Date
Nom signataire :	Nom signataire : <i>Karacé Sébastien</i>	Semaine : <i>28</i>
Signature	Signature MINIMAX France S.A.S Agence de Lyon 75 rue de Malacombe 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER Tél : +33 4 74 82 31 05 - Fax : +33 4 74 82 75 35	Date : 15 JUL. 2021